

## АКТ

### о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 23.12.2016 г.,

заключенного с ООО «Тепловые Системы» на объект теплоснабжения (котельная) и подлежащие реконструкции объекты по передаче тепловой энергии (тепловые сети) поселка Володарское Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

пос. Володарское

30 июля 2019 года

В соответствии с разделом 12 концессионного соглашения от 23.12.2016 г. администрацией Володарского сельского поселения Лужского муниципального района, Ленинградской обл. проведён контроль за соблюдением ООО «Тепловые Системы» условий концессионного соглашения по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением;
- Целевые показатели деятельности ООО «Тепловые Системы», указанные в Концессионном соглашении от 23 декабря 2016 года, не достигнуты в результате отсутствия в настоящее время в месте установки новой блок-модульной котельной (земельный участок кадастровый номер 47:29:0758002:160) подводящего газопровода с необходимыми для работы котельной параметрами природного газа (пункт 4.15 Концессионного соглашения от 23 декабря 2016 года).

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества планируются концессионером после корректировки сроков газификации населенного пункта в соответствии с планом мероприятий в объёмах, предусмотренных концессионным соглашением.

КОНЦЕДЕНТ

Глава администрации

Володарского сельского поселения



Н.В. Банникова

КОНЦЕССИОНЕР

Генеральный директор

ООО «Тепловые Системы»



Е.В. Исакова