

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 23.12.2016г., заключенного с ООО «Тепловые Системы» на объект теплоснабжения (котельная) и подлежащие реконструкции объекты по передаче тепловой энергии (тепловые сети) поселка Володарское Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

пос. Володарское

30 июня 2024 года

В соответствии с разделом 12 концессионного соглашения от 23.12.2016г. администрацией Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской обл., проведён контроль за соблюдением ООО «Тепловые Системы» условий концессионного соглашения по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением;
- Целевые показатели деятельности ООО «Тепловые Системы», указанные в Концессионном соглашении от 23 декабря 2016 года, не достигнуты в результате отсутствия в настоящее время в месте установки новой блок-модульной котельной (земельный участок кадастровый номер 47:29:0758002:160) подводящего газопровода с необходимыми для работы котельной параметрами природного газа (пункт 4.15 Концессионного соглашения от 23 декабря 2016 года).

Дополнительным соглашением от 27 июля 2023 года в действующее концессионное соглашение от 23 декабря 2016 года внесены следующие изменения:

в разделе 2 (пункт 2.1.), раздел 4 (пункты 4.1., 4.2., 4.15., 4.16.), раздел 21, в Приложения № 1-1КС, № 1-2КС, № ИКС, исключить раздел 5, исключить Приложение № 8КС

необходима корректировка и актуализация параметров и показателей в Приложениях № 4КС, № 6КС, № 7КС, № 9КС

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества планируются концессионером после корректировки сроков газификации населенного пункта в соответствии с планом мероприятий в объёмах, предусмотренных концессионным соглашением.

КОНЦЕДЕНТ

И.о. главы администрации
Володарского сельского поселения



М.К. Песенко

КОНЦЕССИОНЕР

Генеральный директор
ООО «Тепловые Системы»



Е.В. Исакова